



4.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de las obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, **formato OP-3**

EJERCICIO 2025



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Fisico	Financiero
1	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Gastos indirectos	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	1,000.00	4,604,269.41	4,604,269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de Programa de Gastos Indirectos									4,604,269.41	4,604,269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Nanzintla - Platanillo Del Km 4+000.00 Al Km 9+200.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Platanillo - Se localiza entre Crucero Nanzintla - Platanillo del km 4+000.00 al km 9+200.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1160	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	373	1,170,750.01	1,170,750.01	1,170,750.01	1,170,750.01	1,170,750.01	1,170,750.01	0.00	100.00%	100.00%
3	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Quechultenango - Oxtocapa Del Km 3+760.00 Al Km 6+450.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Oxtocapa - Se localiza entre Quechultenango - Oxtocapa del km 3+760.00 al km 6+450.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1690	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	763	444,499.17	444,499.17	444,499.17	444,499.17	444,499.17	444,499.17	0.00	100.00%	100.00%
4	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Teocuitlapa - Tecampana Del Km 0+000.00 Al Km 2+220.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tecampana - Se localiza entre Crucero Teocuitlapa - Tecampana del km 0+000.00 al km 2+220.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1706	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	16	441,112.10	441,112.10	441,112.10	441,112.10	441,112.10	441,112.10	0.00	100.00%	100.00%
5	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Xochitlan - Temocongo Del Km 0+000.00 Al Km 2+060.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Temocongo (xochitlán) - Se localiza entre Xochitlan - Temocongo del km 0+000.00 al km 2+060.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1721	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	36	466,244.77	466,244.77	466,244.77	466,244.77	466,244.77	466,244.77	0.00	100.00%	100.00%
6	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Los Ranchitos - Crucero Nanzintla Del Km 0+000.00 Al Km 1+720.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Los Ranchitos - Se localiza entre Crucero Los Ranchitos - Crucero Nanzintla del km 0+000.00 al km 1+720.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1722	Natividad Jimenez Garcia	565	372,817.84	372,817.84	372,817.84	372,817.84	372,817.84	372,817.84	0.00	100.00%	100.00%
7	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Vicente Guerrero de la colonia centro de la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2220	Adanellid Jimenez Astudillo	3,815.00	856,310.74	856,310.74	856,310.74	856,310.74	856,310.74	856,310.74	0.00	100.00%	100.00%
8	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongación Morelos En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Prolongación Morelos en la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F2224	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	3,815.00	476,002.20	476,002.20	476,002.20	476,002.20	476,002.20	476,002.20	0.00	100.00%	100.00%
9	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 3+240.00 En La Localidad Los Manguitos, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Los Manguitos - Se localiza en la localidad Los Manguitos del km 0+000.00 al km 3+240.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1365	CESFRA	47	570,779.40	570,779.40	570,779.40	570,779.40	570,779.40	570,779.40	0.00	100.00%	100.00%
10	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Teozintla - Naranjuelo Del Km 0+000.00 Al Km 8+000.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Naranjuelo - Se localiza entre Teozintla - Naranjuelo del km 0+000.00 al km 8+000.00.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1024	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DEL SUR	238	1,755,362.92	1,755,362.92	1,755,362.92	1,755,362.92	1,755,362.92	1,755,362.92	0.00	100.00%	100.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

2024-2027

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
11	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Xochitlan - Estoyahualco Del Km 0+000.00 Al Km 5+920.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Estoyahualco - Se localiza entre Xochitlan - Estoyahualco del km 0+000.00 al km 5+920.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1151	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	21	1,352,534.94	1,352,534.94	1,352,534.94	1,352,534.94	1,352,534.94	1,352,534.94	0.00	100.00%	100.00%
12	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural La Parota - Zacualpan Del Km 0+000.00 Al Km 4+820.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Zacualpan - Se localiza entre La Parota - Zacualpan del km 0+000.00 al km 4+820.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1162	Adanellid Jimenez Astudillo	195	1,074,205.30	1,074,205.30	1,074,205.30	1,074,205.30	1,074,205.30	1,074,205.30	0.00	100.00%	100.00%
13	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Llano Grande - Niyantitlan Del Km 0+000.00 Al Km 4+100.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Niyantitlan - Se localiza entre Llano Grande - Niyantitlan del km 0+000.00 al km 4+100.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1264	Carmen Yuliana Velez Navarro	157	718,869.31	718,869.31	718,869.31	718,869.31	718,869.31	718,869.31	0.00	100.00%	100.00%
14	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 2+980.00 En La Localidad Teozintla, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Teozintla - Se localiza en la localidad Teozintla del km 0+000.00 al km 2+980.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F1327	CESFRA	507	660,601.70	660,601.70	660,601.70	660,601.70	660,601.70	660,601.70	0.00	100.00%	100.00%
15	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Teocuitlapa - Teocuitlapa Del Km 0+000.00 Al Km 4+280.00 En La Localidad Teocuitlapa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Teocuitlapa - Se localiza del Crucero Teocuitlapa - Teocuitlapa del km 0+000.00 al km 4+280.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12006	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	422	711,509.51	711,509.51	711,509.51	711,509.51	711,509.51	711,509.51	0.00	100.00%	100.00%
16	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Pueblo Viejo - Nacaxtlan Del Km 0+000.00 Al Km 2+780.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Nacaxtlan - Se localiza entre Pueblo Viejo - Nacaxtlan del km 0+000.00 al km 2+780.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12065	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	711	562,650.65	562,650.65	562,650.65	562,650.65	562,650.65	562,650.65	0.00	100.00%	100.00%
17	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Tlanicuilulco - Tepoxtlahuaca Del Km 0+000.00 Al Km 3+440.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tepoxtlahuaca - Se localiza entre Tlanicuilulco - Tepoxtlahuaca del km 0+000.00 al km 3+440.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F12122	Adanellid Jimenez Astudillo	131	696,815.56	696,815.56	696,815.56	696,815.56	696,815.56	696,815.56	0.00	100.00%	100.00%
18	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural crucero naranjitas - el naranjo del km 0+000.00 al km 1+450.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	El Naranjo - El Naranjo	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	357,182.01	357,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
19	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural crucero joculla - teozintla del km 0+000.00 al km 11+100.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Teozintla - Teozintla	Adjudicación Directa	N/A	N/A	500	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
20	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas del km 0+000.00 al km 6+240.00 en la localidad lomas de san pedro (san jose), municipio de quechultenango, estado de guerrero.	San José - Lomas de San Pedro (San José)	Adjudicación Directa	N/A	N/A	170	1,418,484.77	1,418,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Pág. 2 de 8
2024-2027

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
21	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural quechultenango - naranjitas del km 0+000.00 al km 10+400.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Naranjitas - Naranjitas	Adjudicación Directa	N/A	N/A	450	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
22	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural naranjitas - xochitlan del km 0+000.00 al km 5+300.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Xochitlán - Xochitlan	Adjudicación Directa	N/A	N/A	300	1,225,661.77	1,225,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
23	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural jalapa - santa cruz del km 0+000.00 al km 3+300.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Santa Cruz - Santa Cruz	Adjudicación Directa	N/A	N/A	700	764,996.93	764,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
24	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural santa cruz - pueblo viejo del km 0+000.00 al km 16+200.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Pueblo Viejo - Pueblo Viejo	Adjudicación Directa	N/A	N/A	568	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
25	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de Camino Rural las Palmitas - el Cocoyul Palmitas del km 0+000.00 al km 5+000.00, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero.	El Cocoyul - El Cocoyul Palmitas	Adjudicación Directa	N/A	N/A	421	1,214,644.61	1,214,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
26	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas del km 0+000.00 al km 5+880.00 en la localidad nanzintla, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Nanzintla - Nanzintla	Adjudicación Directa	N/A	N/A	235	1,380,739.27	1,380,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
27	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural colotipa - el aguacate del km 0+000.00 al km 4+600.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	El Aguacate - El Aguacate	Adjudicación Directa	N/A	N/A	348	1,130,318.27	1,130,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural quechultenango - mexcaltepec del km 0+000.00 al 7+700.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Mexcaltepec - MEXCALTEPEC	Adjudicación Directa	N/A	N/A	107	1,568,230.12	1,568,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
29	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural coacoyul - la parota del km 0+000.00 al km 3+660.00, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	La Parota - La Parota	Adjudicación Directa	N/A	N/A	252	802,533.02	802,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas del km 0+000.00 al km 2+000.00 en la localidad la parota, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	La Parota - La Parota	Adjudicación Directa	N/A	N/A	163	483,979.78	483,979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en la localidad rancho la coyotera, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Rancho La Coyotera - Rancho la coyotera	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

2024-2027

DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Fisico	Financiero
32	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle san francisco en la localidad colotipa, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Colotipa - Colotipa	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-LP01-F10044	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	320	4,746,113.74	4,746,113.74	4,727,797.98	4,727,797.98	1,418,339.39	1,418,339.39	3,309,458.59	99.61%	29.88%
33	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle oriente en la localidad juxtahuaca, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Juxtahuaca - Juxtahuaca	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-LP04-F13113	Carmen Yuliana Velez Navarro	235	3,001,233.05	3,001,233.05	2,980,837.78	2,980,837.78	894,251.33	894,251.33	2,086,586.45	99.32%	29.80%
34	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de mayo en la localidad juxtahuaca, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Juxtahuaca - Juxtahuaca	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
35	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de alumbrado publico en la localidad ahuacatepec, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Ahuacatepec - AHUACATEPEC	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
36	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación ambrosio figueroa en la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	400	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
37	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la colonia manila de la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
38	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la colonia centro de la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	5,000,000.00	2,850,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
39	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación del camino rural cuamazal - zoyapezco, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Zoyapezco - ZOYAPEZCO	Adjudicación Directa	N/A	N/A	333	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
40	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación del camino rural cruceo de jatlengo - cuamazal, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Cuamazal - CUAMAZAL	Adjudicación Directa	N/A	N/A	35	1,298,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
41	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación del camino Quechultenango - Santa Cruz - Pueblo Nuevo, municipio de quechultenango, Estado de guerrero.	Jalapa - Jalapa	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	6,877,533.65	6,877,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
SECRETARÍA DE
GOBIERNO
2024-2027

DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027

QUECHULTENANGO,
GUERRERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
42	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de bacheo en el camino colotitla – jocutla en el municipio de quechultenango, del estado de guerrero.	Jocutla - Jocutla	Adjudicación Directa	N/A	N/A	500	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
43	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de pavimentación del camino crucero grutas de juxtlahuaca – crucero xiloxuchican en el municipio de quechultenango, del estado de guerrero.	Juxtlahuaca - JUXTLAHUACA	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
44	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino colotitla – juxtlahuaca en el municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Juxtlahuaca - JUXTLAHUACA	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
45	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de plaza cívica en el telebachillerato comunitario num 301 con c.c.t. 12etk0301q en la localidad santa fe, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Santa Fe - Santa Fe	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	450,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
46	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación del camino quechultenango – oxtocapa, municipio de quechultenango, estado de guerrero	Oxtocapa - Oxtocapa	Adjudicación Directa	N/A	N/A	400	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
47	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación del camino crucero aztepec – aztepec, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Aztepec - Aztepec	Adjudicación Directa	N/A	N/A	400	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de Urbanización (URB)									90,628,717.11	88,228,844.14	20,039,701.88	20,039,701.88	14,643,656.84	14,643,656.84	5,396,045.04		
48	Directa	Agua Potable (APO)	Construccion De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad Zacualpan, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Zacualpan - Se localiza a las afueras de la localidad Zacualpan	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F3651	CONSTRUC TORA, COMERCIA LIZADORA Y ARRENDAD ORA GRUPO DEL SUR	195	923,343.10	923,343.10	923,343.10	923,343.10	923,343.10	923,343.10	0.00	100.00%	100.00%
49	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de Sistema de Agua Entubada en la Localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero.	Quechultenango -	Adjudicación Directa	N/A	N/A	3,000.00	20,000,000.00	11,962,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
50	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de red de agua entubada en la colonia Santa Fe, localidad de quechultenango, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	5,000.00	4,000,000.00	2,391,143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
51	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de red de agua entubada en la localidad jalapa, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Jalapa - Jalapa	Administración Directa (Entidad)	N/A	N/A	350	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
52	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación de sistema de agua entubada en la localidad Llano grande, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Llano Grande - Llano Grande	Adjudicación Directa	N/A	N/A	600	6,052,357.62	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
53	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad Tlanicuítulco, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Tlanicuítulco - Tlanicuítulco	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-LP03-F10788	CONSTRUC TORA, COMERCIA LIZADORA Y ARRENDAD ORA GRUPO DEL SUR	800	6,215,389.03	6,215,389.03	6,192,020.94	6,192,020.94	1,857,606.28	1,857,606.28	4,334,414.66	99.62%	29.89%
54	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua entubada en la colonia el mirador de la localidad colotitla, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Colotitla - Colotitla	Administración Directa (Entidad)	N/A	N/A	3,200.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
55	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación De Sistema De Agua Entubada En La Localidad Llano Grande, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Llano Grande - Se encuentra en la localidad de Llano Grande	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN25-LP02-F10103	CONSTRUC TORA, COMERCIA LIZADORA Y ARRENDAD ORA GRUPO DEL SUR	713	0.00	6,033,834.15	6,033,834.15	6,033,834.15	1,810,150.25	1,810,150.25	4,223,683.90	100.00%	30.00%
Total de Agua Potable (APO)									40,191,089.75	31,526,356.80	13,149,198.19	13,149,198.19	4,591,099.63	4,591,099.63	8,558,098.56		
56	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento con desazolve del río huacapa en la localidad rancho la coyotera, municipio de quechultenango, guerrero.	Rancho La Coyotera - RANCHO LA COYOTERA	Administración Directa (Entidad)	N/A	N/A	100	2,400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
57	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento con desazolve del río huacapa en la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	5,000.00	6,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
58	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento con desazolve del río huacapa tramo canalizado con sección rectangular en la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Administración Directa (Entidad)	N/A	N/A	5,000.00	3,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
59	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento con desazolve del río limpio en la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa		ARELI GARCIA CHAVELAS	5,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,609,839.66	2,609,839.66	782,951.90	782,951.90	1,826,887.76	86.99%	26.10%
60	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento con desazolve del río huacapa en la localidad quechultenango, municipio de quechultenango, guerrero.	Coscamila - Coscamila	Adjudicación Directa	N/A	N/A	500	3,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
61	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de la red de drenaje quechultenango en la calle prolongación quechultenango, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	300	1,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

Pág. 6 de 8

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
CONTROL INTERNO
2024-2027

2024-2027
DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
QUECHULTENANGO,
GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
SINDICATURA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
SECRETARÍA
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
62	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Rio Huacapa En La Localidad Rancho La Coyotera, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Rancho La Coyotera - Se localiza en el río Huacapa localizado en la localidad Rancho La Coyotera	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN25-LP05-F241323	Natividad Jimenez Garcia	156	0.00	2,423,485.64	2,423,485.64	2,423,485.64	727,045.69	727,045.69	1,696,439.95	100.00%	30.00%
63	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Rio Huacapa En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en el río Huacapa en la localidad Quechultenango	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN25-LP06-F24637	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,815.00	0.00	5,843,619.98	5,843,619.98	5,843,619.98	1,753,085.99	1,753,085.99	4,090,533.99	100.00%	30.00%
64	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Rio Huacapa Tramo Canalizado Con Seccion Rectangular En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en el río Huacapa en un tramo canalizado de la localidad Quechultenango	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN25-LP07-F24658	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	1,195.00	0.00	2,870,849.71	2,870,849.71	2,870,849.71	861,254.91	861,254.91	2,009,594.80	100.00%	30.00%
65	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Rio Huacapa En La Localidad Coscamila, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Coscamila - Se localiza en el río Huacapa en la localidad de Coscamila	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN25-LP08-F27245	LHIA PAZ SERRANO	697	0.00	3,803,833.43	3,803,833.43	3,803,833.43	1,141,150.03	1,141,150.03	2,662,683.40	100.00%	30.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									18,400,000.00	19,941,788.76	17,551,628.42	17,551,628.42	5,265,488.52	5,265,488.52	12,286,139.90		
66	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de cancha deportiva en la escuela telesecundaria isaac newton con c.c.t. 12dtv1028n en la localidad quechultenango.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	900,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
67	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de techado en áreas de uso múltiple en la escuela telesecundaria isaac newton con c.c.t. 12dtv1028n en la localidad quechultenango.	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	1,010,000.00	797,635.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
68	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de techado en áreas de uso múltiple en el telebachillerato comunitario num 301 con c.c.t. 12etk0301q en la localidad santa fe, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Santa Fe - Santa Fe	Adjudicación Directa	N/A	N/A	200	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
69	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria Isaac Newton Con C.C.T. 12DTV1028N En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en las instalaciones de la escuela Telesecundaria Isaac Newton en la colonia Libertad de la localidad Quechultenango.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F42679	Natividad Jimenez Garcia	231	0.00	1,062,364.67	1,062,364.67	1,062,364.67	318,709.40	318,709.40	743,655.27	100.00%	30.00%
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)									2,410,000.00	2,660,000.00	1,062,364.67	1,062,364.67	318,709.40	318,709.40	743,655.27		
70	Directa	Electrificación Rural (ELE)	Electrificación en la localidad Colonias Pobres (ELE)	Ahuacatepec Ahuacatepec	Adjudicación Directa	N/A	N/A	400	2,209,410.79	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Fisico	Financiero
71	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad Ahuacatepec, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Ahuacatepec - Se localiza en la calle principal de la localidad Ahuacatepec	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F32107	Carmen Yuliana Velez Navarro	428	0.00	2,208,856.48	2,208,856.48	2,208,856.48	662,656.94	662,656.94	1,546,199.54	100.00%	30.00%
72	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Mantenimiento Preventivo De Red De Electrificación En La Localidad Colotipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotipa - Se localiza en la calle San Francisco de la localidad Colotipa.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN25-AD-F47914	Carmen Yuliana Velez Navarro	1,146.00	0.00	736,018.47	736,018.47	736,018.47	220,805.54	220,805.54	515,212.93	100.00%	30.00%
Total de Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)									2,209,410.79	3,444,874.95	2,944,874.95	2,944,874.95	883,462.48	883,462.48	2,061,412.47		
73	Otros	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Programa de desarrollo institucional municipal (prodin)	Quechultenango - Quechultenango	Adjudicación Directa	N/A	N/A	100	3,069,512.94	3,069,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)									3,069,512.94	3,069,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total									161,513,000.00	153,475,647.00	54,747,768.11	54,747,768.11	25,702,416.87	25,702,416.87	29,045,351.24		


Autorizó
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Vo. Bo.
C. Cinthia Mayvelin Gil Hernandez
Síndica Procuradora Municipal
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Oscar Sánchez Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
C. P. Carlos Cortés
Tesorero Municipal
TESORERÍA
2024-2027


Revisó.
Lic. Marcos García Segura
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
74	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Río Huacapa Del Km 42+800.00 Al Km 44+000.00 En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en el río Huacapa del tramo 42+800.00 al km 44+000.00 en la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG-Fortamun-DF-2025-AD-814	CESFRA	3,815.00	0.00	2,116,367.57	2,116,367.57	2,116,367.57	634,910.27	634,910.27	1,481,457.30	100.00%	30.00%
75	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Río Huacapa Del Km 49+000.00 Al Km 49+320.00 En La Localidad Coscamila, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Coscamila - Se localiza en el río Huacapa del km 49+000.00 al km 49+440.00 en la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN2 5-ADJ-02	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	1,195.00	0.00	2,167,721.12	2,167,721.12	2,167,721.12	650,316.34	650,316.34	1,517,404.78	100.00%	30.00%
76	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Río Huacapa Del Km 49+320.00 Al Km 49+500.00 En La Localidad Coscamila, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Coscamila - Se localiza en el río Huacapa del km 49+440.00 al km 50+000.00 en la localidad San Carlos	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN2 5-ADJ-03	NULL	955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
77	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento Con Desazolve Del Río Huacapa Del Km 49+500.00 Al Km 49+640.00 En La Localidad San Carlos, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San Carlos (el Borbollón) - Se localiza en el río Huacapa del km 49+500.00 al km 49+640.00 en la localidad San Carlos	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN2 5-ADJ-04	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	697	0.00	2,259,376.63	2,259,376.63	2,259,376.63	677,812.99	677,812.99	1,581,563.64	100.00%	30.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									0.00	6,543,465.32	6,543,465.32	6,543,465.32	1,963,039.60	1,963,039.60	4,580,425.72		
Total Programa									0.00	6,543,465.32	6,543,465.32	6,543,465.32	1,963,039.60	1,963,039.60	4,580,425.72		


Autorizo:
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional
2024-2027


Vo. Bo.
C. Cinthia Mayvelin Gil Hernández
Síndica Procuradora Municipal
2024-2027


Elabora:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO,
Quechultenango, Guerrero
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO,
Quechultenango, Guerrero
C.P. Yuri Delgadillo
Tesorero Municipal
2024-2027


Revisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO,
Quechultenango, Guerrero
Lic. Marcos García Segura
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Fondo o Programa: Recursos Fiscales

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por Ejercer	Físico	Financiero
78	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Centro En La localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotlipa - Diversas calles de la colonia Centro de la localidad Colotlipa	Adjudicación Directa	MQG-GTO-PRODDE-2025-01	NULL	3,815.00	1,003,254.64	1,003,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									1,003,254.64	1,003,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Programa									1,003,254.64	1,003,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Autorizó
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

Vo. Bo.
C. Cinthia Mayvelin Gil Hernandez
Síndica Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
2024-2027

Elaboró
Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Elaboró
C.P. Yuri Del Rodríguez Cortes
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

Revisó.
Lic. Marcos García Segura
Titular del Órgano de Control Interno
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
2024-2027