



MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO.

4.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS.

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, **formato OP-3**.

EJERCICIO 2024



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
1	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuicero Jocutla - Teozintla Del Km 0+000.00 Al Km 11+100.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Teozintla - En la localidad de Teozintla, Mpio. de Quechultenango, Guerrero	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-001	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	507	1,963,892.81	1,963,892.81	1,963,892.81	1,963,892.81	1,963,892.81	1,963,892.81	0.00	100.00%
2	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Km 0+000.00 Al Km 6+240.00 En La Localidad Lomas De San Pedro (San José), Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San José - Localidad de Lomas de San Pedro (San José) municipio de Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-002	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	343	1,418,484.77	1,418,484.77	1,418,484.77	1,418,484.77	1,418,484.77	1,418,484.77	0.00	100.00%
3	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Quechultenango - Naranjitas Del Km 0+000.00 Al Km 10+400.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Naranjitas - Localidad de Naranjitas municipio de Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-003	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	453	1,899,954.87	1,899,954.87	1,899,954.87	1,899,954.87	1,899,954.87	1,899,954.87	0.00	100.00%
4	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Naranjitas - Xochitlán Del Km 0+000.00 Al Km 3+300.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Xochitlán - Localidad de Xochitlán municipio de Quechultenango, Guerrero	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-004	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	334	1,225,661.77	1,225,661.77	1,225,661.77	1,225,661.77	1,225,661.77	1,225,661.77	0.00	100.00%
5	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Jalapa - Santa Cruz Del Km 0+000.00 Al Km 3+300.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Santa Cruz - Localidad Santa Cruz municipio de Quechultenango, Guerrero	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-005	MAXVEL CONSTRUCTORA S.A. DE CV	744	764,996.93	764,996.93	764,996.93	764,996.93	764,996.93	764,996.93	0.00	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
CONTROL INTERNO
Pag. 1 de 21
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
6	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Santa Cruz - Pueblo Viejo Del Km 0+000.00 Al Km 16+200.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Pueblo Viejo - Localidad Pueblo Viejo municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-006	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	562	2,090,983.33	2,090,983.33	2,090,983.33	2,090,983.33	2,090,983.33	2,090,983.33	0.00	100.00%
7	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Las Palmitas - El Cocoyul Palmitas Del Km 0+000.00 Al Km 5+000.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	El Cocoyul - Localidad El Cocoyul Palmitas municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-007	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	436	1,214,644.61	1,214,644.61	1,214,644.61	1,214,644.61	1,214,644.61	1,214,644.61	0.00	100.00%
8	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Km 0+000.00 Al Km 5+880.00 En La Localidad Nanzintla, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Nanzintla - Localidad Nanzintla municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-008	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	565	1,380,739.27	1,380,739.27	1,380,739.27	1,380,739.27	1,380,739.27	1,380,739.27	0.00	100.00%
9	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cololipa - El Aguacate Del Km 0+000.00 Al Km 4+640.00.	El Aguacate - Localidad El Aguacate municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-009	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	348	1,130,318.27	1,130,318.27	1,130,318.27	1,130,318.27	1,130,318.27	1,130,318.27	0.00	100.00%
10	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, En La Localidad Tlaniculco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tlaniculco - Calle Cuauhtémoc, Localidad Tlaniculco municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-LP07-47	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	955	1,500,000.00	4,637,644.10	4,637,644.10	4,637,644.10	4,637,644.10	4,637,644.10	0.00	100.00%
11	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Quechultenango - Mexcaltepec Del Km 0+000.00 Al 7+700.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Mexcaltepec - Localidad de Mexcaltepec municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-010	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	99	1,568,230.12	1,568,230.12	1,568,230.12	1,568,230.12	1,568,230.12	1,568,230.12	0.00	100.00%

ORGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

TESORERÍA
2024-2027

ORGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

SECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
12	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Coacoyul - La Parota Del Km 0+000.00 Al Km 3+660.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	La Parota - Localidad La Parota municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-011	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	248	802,533.02	802,533.02	802,533.02	802,533.02	802,533.02	802,533.02	0.00	100.00%
13	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Km 0+000.00 Al Km 2+800.00 En La Localidad La Parota, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	La Parota - Localidad La Parota municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-012	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	248	483,979.78	483,979.78	483,979.78	483,979.78	483,979.78	483,979.78	0.00	100.00%
14	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Km 0+000.00 Al Km 2+380.00 En La Localidad Zacualpan, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Zacualpan - Localidad de Zacualpan municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-013	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	195	481,782.90	481,782.90	481,782.90	481,782.90	481,782.90	481,782.90	0.00	100.00%
15	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Cancha Publica En La Localidad San Antonio Abad, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San Antonio Abad - Localidad de San Antonio Abad municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-015	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	29	813,480.22	813,480.22	813,480.22	813,480.22	813,480.22	813,480.22	0.00	100.00%
16	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle santa cruz en la localidad nueva, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Cuadrilla Nueva - Calle Santa Cruz en la localidad Cuadrilla Nueva, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	Administración Directa (Entidad)	FAISMQG-FAISMUN24-AD-016	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	105	745,464.84	745,464.84	745,464.84	745,464.84	745,464.84	745,464.84	0.00	100.00%
17	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de centro integrador de desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en la localidad Jocutla	Jocutla - Localidad Naranjuelo Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-017	ORGANO DE CONTROL INTERNO 2024-2027	238	0.00	1,103,300.00	1,103,300.00	1,103,300.00	1,103,300.00	1,103,300.00	0.00	100.00%




Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
18	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Localidad Quechultenango municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-058	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	7,214.00		0.00	2,117,355.55	2,117,355.55	2,117,355.55	2,117,355.55	0.00	100.00%
19	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad Tonalapa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tonalapa - Calle Guadalupe Victoria en la localidad Tonalapa, Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-020	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,083.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	1,717,623.00	1,717,623.00	1,717,623.00	1,717,623.00	1,717,623.00	0.00	100.00%
20	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chapultepec En La Localidad Huehucoyotla, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Huehucoyotla - Calle Chapultepec en la localidad Huehucoyotla, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-022	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	396	2024-2027	890,196.27	890,196.27	890,196.27	890,196.27	890,196.27	0.00	100.00%
21	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Álvarez En La Localidad Huehucoyotla, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Huehucoyotla - Calle Juan Álvarez en la localidad Huehucoyotla, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-021	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	396	0.00	471,112.26	471,112.26	471,112.26	471,112.26	471,112.26	0.00	100.00%
22	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Atlengo - Cruceiro Zovapazco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Atlengo, Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-024	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	230	0.00	1,374,327.38	1,374,327.38	1,374,327.38	1,374,327.38	1,374,327.38	0.00	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ORGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
23	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Rural Crucero Pinolapa - Ahuacatepec Del Km 2+500.00 Al Km 3+040.00	Ahuacatepec - Camino Crucero Pinolapa - Localidad Ahuacatepec, Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-023	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	428	0.00	2,098,684.10	2,098,684.10	2,098,684.10	2,098,684.10	2,098,684.10	0.00	100.00%
24	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En La Localidad De Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Calle Morelos en la Localidad de Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Guerrero.	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-LP02-26	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	7,214.00	0.00	3,450,255.81	3,450,255.81	3,450,255.81	3,450,255.81	3,450,255.81	0.00	100.00%
25	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Quechultenango - Ostocapa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Oxtocapa - Localidad Ostocapa, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-LP03-27	CESFRA	763	0.00	9,852,550.25	9,852,550.25	9,852,550.25	9,852,550.25	9,852,550.25	0.00	100.00%
26	Complementaria	Urbanización (URB)	construcción de techado en espacio multipropósito en la localidad san antonio abad, municipio de quechultenango, estado de guerrero.	San Antonio Abad - Localidad San Antonio Abad municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-029	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	29	0.00	1,014,058.22	1,014,058.22	1,014,058.22	1,014,058.22	1,014,058.22	0.00	100.00%
27	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Rural Crucero Nanzintla - Coacoyul Del Km 1+610.00 Al Km 1+735.00.	Coacoyul - Localidad Coacoyul, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-030	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	268	0.00	418,854.56	418,854.56	418,854.56	418,854.56	418,854.56	0.00	100.00%
28	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Rural Crucero Atitengo - Cuamatzal.	Cuamatzal - Localidad Cuamatzal, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-031	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	35	0.00	1,884,788.22	1,884,788.22	1,884,788.22	1,884,788.22	1,884,788.22	0.00	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
MÓDULO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
29	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación del camino rural cuamazal - zoayapezo.	Zoayapezo - Localidad Zoayapezo, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-035	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	333	0.00	1,136,415.32	1,136,415.32	1,136,415.32	1,136,415.32	1,136,415.32	0.00	100.00%
30	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina En La Localidad La Mina, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	La Mina - Se encuentra en la calle La mina en la localidad La Mina	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-036	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	102	0.00	1,071,540.94	1,071,540.94	1,071,540.94	1,071,540.94	1,071,540.94	0.00	100.00%
31	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Rural La Mina - Cruceiro Pinolapa	La Mina - Se localiza entre la localidad La Mina y Cruceiro Pinolapa	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-037	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	102	0.00	299,787.59	299,787.59	299,787.59	299,787.59	299,787.59	0.00	100.00%
32	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Cruceiro Aziatepec - Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Aziatepec - Se localiza entre el tramo Cruceiro Aziatepec - Aziatepec	Licitación Pública	FAISMUN24-LP05-43	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	766	2024-2024-00	9,644,549.43	9,644,549.43	9,644,549.43	9,644,549.43	9,644,549.43	0.00	100.00%
33	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Cruceiro San Carlos - San Carlos, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San Carlos (el Borbollón) - Se localiza entre el tramo del Cruceiro San Carlos - San Carlos	Licitación Pública	FAISMUN24-LP08-48	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	697	0.00	3,191,977.56	3,191,977.56	3,191,977.56	3,191,977.56	3,191,977.56	0.00	100.00%
34	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En La Localidad Colotlipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotlipa - Se localiza entre el tramo de la calle Benito Juárez - Colotlipa	Licitación Pública	FAISMUN24-LP09-49	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	3,815.00	0.00	4,734,158.55	4,734,158.55	4,734,158.55	4,734,158.55	4,734,158.55	0.00	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

RESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
35	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Unión En La Localidad Tlanicuilco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tlanicuilco - Se localiza en la calle La Unión, cerca de la entrada a la localidad de Tlanicuilco	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-050	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	955	0.00	1,523,721.46	1,523,721.46	1,523,721.46	1,523,721.46	1,523,721.46	0.00	100.00%	100.00%
36	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc En La Localidad Nanzintla, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Nanzintla - Se localiza en la calle Cuauhtémoc de la localidad de Nanzintla	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-051	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	565	0.00	2,105,898.99	2,105,898.99	2,105,898.99	2,105,898.99	2,105,898.99	0.00	100.00%	100.00%
37	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Azucenas En La Colonia San Sebastián, Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Azucenas en la colonia San Sebastián de la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-052	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,214.00	0.00	2,076,329.81	2,076,329.81	2,076,329.81	2,076,329.81	2,076,329.81	0.00	100.00%	100.00%
38	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Francisco En La Localidad Colotlipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotlipa - Calle San Francisco en la localidad Colotlipa, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-057	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	3,815.00	0.00	1,188,549.20	1,188,549.20	1,188,549.20	1,188,549.20	1,188,549.20	0.00	100.00%	100.00%
39	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Del Camino Quechultenango - Pueblo Viejo, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Jalapa - Se localiza en el tramo de la localidad Quechultenango - Jalapa - Santa Cruz a la localidad Pueblo Viejo Tlanicuilco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-AD-LP10-01	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	473	0.00	11,822,710.27	11,822,710.27	11,822,710.27	11,822,710.27	11,822,710.27	0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
40	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 5+140.00 En La Localidad Nacaxtlan, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Nacaxtlan - Se localiza en la localidad de Nacaxtlan del km 0+000.00 al km 5+140.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-065	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	711	0.00	1,120,534.97	1,120,534.97	1,120,534.97	1,120,534.97	1,120,534.97	0.00	100.00%	100.00%
41	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 5+400.00 En La Localidad Xochitepec, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Xochitepec - Se localiza en la localidad de Xochitepec, del km 0+000.00 al km 5+400.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-066	CESFRA	1,151.00	0.00	1,235,323.35	1,235,323.35	1,235,323.35	1,235,323.35	1,235,323.35	0.00	100.00%	100.00%
42	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruceiro Colotipa - Jocutla Del Km 0+000.00 Al Km 10+000.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Jocutla - Se localiza del cruceiro Colotipa - Jocutla del km 0+000.00 al km 10+000.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-067	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	750	0.00	1,306,977.34	1,306,977.34	1,306,977.34	1,306,977.34	1,306,977.34	0.00	100.00%	100.00%
43	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruceiro Colonia Vicente Guerrero - San Jose Los Cajales Del Km 0+000.00 Al Km 3+600.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San José - Se ubica del cruceiro Colonia Vicente Guerrero - San Jose Los Cajales del km 0+000.00 al km 3+600.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-069	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	280	0.00	827,713.33	827,713.33	827,713.33	827,713.33	827,713.33	0.00	100.00%	100.00%
44	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural El Aguacate - San Antonio Abad Del Km 0+000.00 Al Km 4+120.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	San Antonio Abad - Se ubica de la localidad El Aguacate - San Antonio Abad del km 0+000.00 al km 4+120.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-070	ACTIVIDAD JIMENEZ GARCIA	28	0.00	775,887.74	775,887.74	775,887.74	775,887.74	775,887.74	0.00	100.00%	100.00%

Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
45	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación Del Camino Rural San Antonio Abad - Cuanacamatla Del Km 0+000.00 Al Km 2+500.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Cuanacamatla - Se ubica de la localidad San Antonio Abad - Cuanacamatla del km 0+000.00 al km 2+500.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-071	ADANELLUD JIMENEZ ASTUDILLO	43		485,262.72	485,262.72	485,262.72	485,262.72	485,262.72	0.00	100.00%	100.00%
46	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruero Cuanacamatla - Tlanipatlán Del Km 0+000.00 Al Km 2+380.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tlanipatlán - Se ubica del cruceo Cuanacamatla - Tlanipatlán del km 0+000.00 al km 2+380.00	Administración Directa (Entidad)	FAISMQG-FAISMUN24-AD-072	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	215		456,033.91	456,033.91	456,033.91	456,033.91	456,033.91	0.00	100.00%	100.00%
47	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Toltitlahuaca - Las Palmitas Del Km 0+000.00 Al Km 17+100.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Las Palmitas - Se ubica de la localidad Toltitlahuaca - Las Palmitas del km 0+000.00 al km 17+100.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-074	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA A Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	161		2,137,171.10	2,137,171.10	2,137,171.10	2,137,171.10	2,137,171.10	0.00	100.00%	100.00%
48	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruero Jalapa - Toltitlahuaca Del Km 0+000.00 Al Km 4+400.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Toltitlahuaca - Se ubica del cruceo Jalapa - Toltitlahuaca del km 0+000.00 al km 4+400.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-075	CESFRA	498		983,672.60	983,672.60	983,672.60	983,672.60	983,672.60	0.00	100.00%	100.00%
49	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 1+820.00 En La Localidad Colonia Ruben Figueroa Del Km 0+000.00 Al Km 1+820.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colonia Rubén Figueroa Aboccer - Se localiza en la colonia Colonia Rubén Figueroa del km 0+000.00 al km 1+820.00	Adjudicación Directa		CONSTRUCCIONES	52		453,465.39	453,465.39	453,465.39	453,465.39	453,465.39	0.00	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHUTENANGO,
GUERRERO

H. ALCANTAMENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO

DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
50	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Las Palmitas - Tejería Del Km 0+000.00 Al Km 14+500.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	Tejería - Se localiza en el cruce Las Palmitas - Tejería del km 0+000.00 al km 14+500.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-073	LHIA PAZ SERRANO	20	0.00	2,157,523.70	2,157,523.70	2,157,523.70	2,157,523.70	0.00	100.00%	100.00%
51	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Tonalapa - Huehuecoyotla Del Km 0+000.00 Al Km 4+380.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Huehuecoyotla - Se localiza en el tramo Tonalapa - Huehuecoyotla del KM 0+000.00 al KM 4+380.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-079	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	396	0.00	957,465.43	957,465.43	957,465.43	957,465.43	0.00	100.00%	100.00%
52	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Achigca - Tonalapa Del Km 0+000.00 Al Km 1+940.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tonalapa - CRUCERO ACHIGCA DEL TONALAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+940.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-080	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	874	0.00	425,766.32	425,766.32	425,766.32	425,766.32	0.00	100.00%	100.00%
53	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Ostocapa - Achigca Del Km 0+000.00 Al Km 5+540.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Achigca - OSTOCAPIA - ACHIGCA DEL KM 0+000.00 AL KM 5+540.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-081	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	874	0.00	1,105,335.03	1,105,335.03	1,105,335.03	1,105,335.03	0.00	100.00%	100.00%
54	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Los Manguitos - El Tejpruco Del Km 0+000.00 Al Km 5+740.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	El Tejpruco - CRUCERO LOS MANGUITOS - EL TEJPRUCO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+740.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-082	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	637	0.00	1,162,812.14	1,162,812.14	1,162,812.14	1,162,812.14	0.00	100.00%	100.00%
55	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Amates - Los Angeles Del Km 0+000.00 Al Km 5+200.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Amates - CRUCERO LOS ANGELES - LOS AMATES DEL KM 0+000.00 AL KM 5+200.00	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-083	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	87	0.00	1,082,548.86	1,082,548.86	1,082,548.86	1,082,548.86	0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
56	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruce Azatepec - Azatepec Norte Del Km 2+000.00 Al Km 5+200.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Azatepec - CRUCERO AZTATEPEC - NORTE DEL KM 2+000.00 AL KM 5+520.00	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-084	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	766	0.00	767,473.55	767,473.55	767,473.55	767,473.55	767,473.55	0.00	100.00%	100.00%
57	Directa	Urbanización (URB)	Ampliación De Camino Cruce Platanillo - Cruce Los Cajales En La Localidad Platanillo, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Platanillo - Se localiza en tramo cruce Platanillo - Cruce Los Cajales	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-086	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	373	0.00	1,002,073.71	1,002,073.71	1,002,073.71	1,002,073.71	1,002,073.71	0.00	100.00%	100.00%
58	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 5+840.00 En La Localidad Naranjuelo, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Naranjuelo - SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJUELO	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-087	CESFRA	238	0.00	1,295,893.69	1,295,893.69	1,295,893.69	1,295,893.69	1,295,893.69	0.00	100.00%	100.00%
59	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Del Km 0+000.00 Al Km 3+860.00 En La Localidad Santa Fé, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Santa Fe - SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD E SANTA FE	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-088	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES	1,195.00	0.00	732,549.00	732,549.00	732,549.00	732,549.00	732,549.00	0.00	100.00%	100.00%
60	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruce Naranjitas - La Mina Del Km 0+000.00 Al Km 1+120.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	La Mina - SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+120.00	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-089	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	102	0.00	259,971.34	259,971.34	259,971.34	259,971.34	259,971.34	0.00	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
61	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruce Ahuacatepec - Pinolapa Del Km 0+000.00 Al Km 7+360.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Pinolapa - Se localiza entre el curcero Ahuacatepec - Pinolapa del km 0+000.00 al km 7+360.00	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-093	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	356	0.00	1,321,285.48	1,321,285.48	1,321,285.48	1,321,285.48	1,321,285.48	0.00	100.00%	100.00%
62	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Xochitlán - Teocuitlapa Del Km 0+000.00 Al Km 3+380.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Teocuitlapa - Se localiza entre Xochitlán - Teocuitlapa en el km 0+000.00 al km 3+380.00	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-094	CESFRA	422	0.00	1,097,732.26	1,097,732.26	1,097,732.26	1,097,732.26	1,097,732.26	0.00	100.00%	100.00%
63	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prologación Morelos En La Localidad Colotipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotipa - Se localiza en la calle Morelos de la colonia centro de la localidad de Colotipa	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-095	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	3,815.00	0.00	1,909,921.89	1,909,921.89	1,909,921.89	1,909,921.89	1,909,921.89	0.00	100.00%	100.00%
64	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende En La Localidad Toixtlahuaca, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Toixtlahuaca - Se localiza en la calle Ignacio Allende de la localidad de Toixtlahuaca	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-096	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	498	0.00	1,703,477.09	1,703,477.09	1,703,477.09	1,703,477.09	1,703,477.09	0.00	100.00%	100.00%
65	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador El Pedregal En La Localidad Zapizaco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Zapizaco - Se localiza en el andador El Pedregal en la localidad de Zapizaco	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-097	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	955	0.00	231,344.66	231,344.66	231,344.66	231,344.66	231,344.66	0.00	100.00%	100.00%

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

2024-2027

MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

2024-2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

2024-2027

Pág. 12 de 21



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
66	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Emiliano Zapata En La Localidad Colotipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotipa - Se localiza en el andador Emiliano Zapata en la localidad Colotipa	Adjudicación Directa	FAISMOG-FAISMUN24-AD-098	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES	3,815.00	0.00	211,383.54	211,383.54	211,383.54	211,383.54	211,383.54	0.00	100.00%	100.00%
67	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Morelos En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMOG-FAISMUN24-AD-099	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	7,214.00	0.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00	0.00	100.00%	100.00%
68	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Libertad En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD EN LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO	Adjudicación Directa	FAISMOG-FAISMUN24-AD-100	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	955	0.00	974,271.80	974,271.80	974,271.80	974,271.80	974,271.80	0.00	100.00%	100.00%
69	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan N Alvarez En La Localidad Rancho Zótico, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Rancho Zótico - CALLE JUAN N ALVAREZ EN LA LOCALIDAD RANCHO ZOTICO	Adjudicación Directa	FAISMOG-FAISMUN24-AD-101	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	955	0.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	0.00	100.00%	100.00%
70	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Ignacio Zaragoza En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD QUECHULTENANGO	Adjudicación Directa	FAISMOG-FAISMUN24-AD-102	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	955	2024-2027 0.00	856,500.00	856,500.00	856,500.00	856,500.00	856,500.00	0.00	100.00%	100.00%

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
71	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Camino Rural Cruero Juxtlahuaca - Tlancuilulco Del Km 0+000.00 Al Km 10+300.00, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tlancuilulco - Se localiza en el tramo Juxtlahuaca - Tlancuilulco	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-103	CESFRA	3,815.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	100.00%	100.00%
72	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación De Infraestructura Ciclista En La Localidad Rancho Zótico, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Rancho Zótico - Se localiza en la localidad Rancho Zótico	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-105	CESFRA	1,195.00	0.00	1,626,014.57	1,626,014.57	1,626,014.57	1,626,014.57	0.00	100.00%	100.00%
73	Directa	Urbanización (URB)	Camino Quechultenango - Rancho Zótico, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Rancho Zótico - Se localiza en la localidad Rancho Zótico	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-107	CESFRA	7,214.00	0.00	572,911.12	572,911.12	572,911.12	572,911.12	0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)									19,485,147.51	122,094,933.98	122,094,933.98	122,094,933.98	122,094,933.98	0.00		
74	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad Xochitlan, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Xochitlan - Localidad Xochitlan, municipio de Quechultenango, estado de Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-017	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	334	479,678.49	479,678.49	479,678.49	479,678.49	479,678.49	0.00	100.00%	100.00%
75	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad Tepoxtlahuaca, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tepoxtlahuaca - Localidad Tepoxtlahuaca, municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-018	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADOR A Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	131	566,824.58	566,824.58	566,824.58	566,824.58	566,824.58	0.00	100.00%	100.00%
76	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad Xochitepec, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Xochitepec - Localidad Xochitepec, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-LP01-25		1,151.00	6,401,545.57	6,401,545.57	6,401,545.57	6,401,545.57	6,401,545.57	0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico Financiero
77	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Tanque Público De Agua Potable En La Localidad De Xochitepec, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Xochitepec - Se localiza a las orillas de la localidad de Xochitepec	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-040	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	1,151.00	0.00	1,663,035.62	1,663,035.62	1,663,035.62	1,663,035.62	1,663,035.62	0.00	100.00% 100.00%
78	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad De Tepoxtlahuaca, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tepoxtlahuaca - Se localiza en la localidad de Tepoxtlahuaca	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-041	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES	131	0.00	1,835,861.82	1,835,861.82	1,835,861.82	1,835,861.82	1,835,861.82	0.00	100.00% 100.00%
79	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad De Aguacate, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	El Aguacate - Se localiza en la localidad de el Aguacate	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-LP04-42	CESFRA	348	0.00	4,466,503.07	4,466,503.07	4,466,503.07	4,466,503.07	4,466,503.07	0.00	100.00% 100.00%
80	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad De Tlanicuilco, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tlanicuilco - Se localiza en la localidad de Tlanicuilco	Licitación Pública	FAISMQG-FAISMUN24-LP06-44	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	955	0.00	3,243,739.00	3,243,739.00	3,243,739.00	3,243,739.00	3,243,739.00	0.00	100.00% 100.00%
81	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación De Red De Agua Entubada En La Localidad De Aguacate, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	El Aguacate - En la localidad El Aguacate, municipio de Quechultenango, Estado De Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-056	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	348	0.00	1,677,580.13	1,677,580.13	1,677,580.13	1,677,580.13	1,677,580.13	0.00	100.00% 100.00%
82	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad De Coacoyul, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Coacoyul - Se localiza a las afueras de la localidad de Coacoyul	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-062	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	260	0.00	1,855,647.52	1,855,647.52	1,855,647.52	1,855,647.52	1,855,647.52	0.00	100.00% 100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
83	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad Coacoyul, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Coacoyul - Se localiza en la localidad de Coacoyul	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-085	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA A Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	260	0.00	813,471.07	813,471.07	813,471.07	813,471.07	813,471.07	0.00	100.00%	100.00%
84	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción De Sistema De Agua Entubada En La Localidad Santa Fe, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Santa Fe - Se localiza en la localidad de Santa Fé	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-106	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA A Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	1,146.00	0.00	1,353,052.00	1,353,052.00	1,353,052.00	1,353,052.00	1,353,052.00	0.00	100.00%	100.00%
Total de Agua Potable (APO)									1,046,503.07	24,356,938.87	24,356,938.87	24,356,938.87	24,356,938.87	24,356,938.87	0.00		
85	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Azucenas En La Colonia San Sebastian, Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Azucenas en la colonia San Sebastian de la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-053	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,214.00	0.00	492,228.34	492,228.34	492,228.34	492,228.34	492,228.34	0.00	100.00%	100.00%
86	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tierra Y Libertad En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Tierra y Libertad en la localidad de Quechultenango.	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-054	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	7,214.00	0.00	194,768.66	194,768.66	194,768.66	194,768.66	194,768.66	0.00	100.00%	100.00%
87	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Los Huamuchiles En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Los Huamuchiles en la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-059	CONSTRUCCIONES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	7,214.00	0.00	232,616.47	232,616.47	232,616.47	232,616.47	232,616.47	0.00	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2024-2027

Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
88	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Las Flores En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en calle Las Flores de la colonia Centro de la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-077	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	7,214.00	0.00	437,931.56	437,931.56	437,931.56	437,931.56	0.00	100.00%	100.00%
89	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Benito Juárez de la colonia centro de la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-078	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	7,214.00	0.00	448,592.39	448,592.39	448,592.39	448,592.39	0.00	100.00%	100.00%
90	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-090	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	7,214.00	0.00	644,090.17	644,090.17	644,090.17	644,090.17	0.00	100.00%	100.00%
91	Directa	Drenaje y Letinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Libertad En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la calle Libertad en la localidad Quechultenango	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-091	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	7,214.00	0.00	753,367.75	753,367.75	753,367.75	753,367.75	0.00	100.00%	100.00%
Total de Drenaje y Letinas (DRE)									0.00	3,203,595.34	3,203,595.34	3,203,595.34	3,203,595.34	0.00		
92	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Hemenegildo Galeana Con C.C.T. 12est00021 En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Tianiculitico Localidad Quechultenango, Municipio De Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-019	UNIVERSIDAD JIMENEZ	955	300,000.00	722,761.64	722,761.64	722,761.64	722,761.64	0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
93	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Lazaro Cardenas Del Rio Con C.C.T. 12dtv0820g En La Localidad El Tejoruco.	El Tejoruco - Localidad de El Tejoruco municipio de Quechultenango, Gro.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-014	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	637	1,182,106.60	1,182,106.60	1,182,106.60	1,182,106.60	1,182,106.60	1,182,106.60	0.00	100.00%
94	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Cancha Deportiva En El Telebachillerato Comunitario Num 090 Con C.C.T. 12etk0090c En La Localidad Naranjitas.	Naranjitas - Localidad de Tejoruco, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-028	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	637	0.00	920,214.17	920,214.17	920,214.17	920,214.17	920,214.17	0.00	100.00%
95	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Dos Aulas Didácticas De Dimension 6.00m X 8.00m En La Escuela Primaria Pedro Ascencio Aquisillas Con C.C.T. 12dpr5608w En La Localidad Colotlipa.	Colotlipa - Localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-030	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES	3,815.00	0.00	1,360,863.22	1,360,863.22	1,360,863.22	1,360,863.22	1,360,863.22	0.00	100.00%
96	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Sanitario Tipo Modulo 1 En La Escuela Primaria Pedro Ascencio Aquisillas Con C.C.T. 12dpr5608w En La Localidad Colotlipa.	Colotlipa - Localidad de Colotlipa, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-031	BRITZURIDI CONSTRUCCIONES	3,815.00	0.00	527,023.40	527,023.40	527,023.40	527,023.40	527,023.40	0.00	100.00%
97	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De cancha deportiva en la telesecundaria lazaro cardenas del rio con c.c.t. 12dtv0820g en la localidad el tejoruco.	El Tejoruco - Localidad de Tejoruco, municipio de Quechultenango, Guerrero.	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-032	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	637	0.00	620,813.93	620,813.93	620,813.93	620,813.93	620,813.93	0.00	100.00%
98	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Cancha Deportiva En El Preescolar Benemérito De Las Americas Con C.C.T. 12DJN2838F En La Localidad Tlanicuilco	Tlanicuilco - Se encuentra en las instalaciones del preescolar Benemérito de las Americas en la localidad de Tlanicuilco	Adjudicación Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-038	EDINA KARINA GONZALEZ PORTIZ	955	0.00	659,478.06	659,478.06	659,478.06	659,478.06	659,478.06	0.00	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
99	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Telebachillerato Comunitario Num 090 Con C.C.T. 12ETK0090C En La Localidad Naranjitas.	Naranjitas - Se localiza en las instalaciones del Telebachillerato Comunitario Num 090 en la localidad Naranjitas.	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-045	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	453	0.00	1,014,097.32	1,014,097.32	1,014,097.32	1,014,097.32	1,014,097.32	0.00	100.00%
100	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con C.C.T. 12EPR0659U En La Localidad Tancuilulco.	Tancuilulco - En la escuela primaria Vicente Guerrero con C.C.T. 12EPR0659U en la localidad Tancuilulco.	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-055	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	955	0.00	550,824.02	550,824.02	550,824.02	550,824.02	550,824.02	0.00	100.00%
101	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Preescolar Diego Rivera Con C.C.T. 12DJN333U En La Localidad Colotlipa	Colotlipa - Se localiza en las instalaciones del preescolar Diego Rivera en la localidad Colotlipa	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-056	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	955	0.00	655,680.98	655,680.98	655,680.98	655,680.98	655,680.98	0.00	100.00%
102	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Sanitarios En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotlipa Con C.C.T. 12UBH0094N En La Localidad Colotlipa	Colotlipa - SE LOCALIZA EN LA UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA CON C.C.T. 12UBH0094N EN LA LOCALIDAD COLOTLIPA	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-064	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	763	0.00	1,095,005.70	1,095,005.70	1,095,005.70	1,095,005.70	1,095,005.70	0.00	100.00%
103	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Cancha Deportiva En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotlipa Con C.C.T. 12UBH0094N En La Localidad Colotlipa	Colotlipa - Se localiza en las instalaciones de la unidad académica escuela preparatoria popular Colotlipa	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-092	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO	3,815.00	0.00	745,175.77	745,175.77	745,175.77	745,175.77	745,175.77	0.00	100.00%

ORGANO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
104	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotlipa Con C.C.T. 12UBH0094N EN LA LOCALIDAD Colotlipa.	Colotlipa - UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA CON C.C.T. 12UBH0094N EN LA LOCALIDAD Colotlipa.	Adjudicada en Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-104	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	955	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00%
105	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Rehabilitación De Doce Aulas De Dimension 6.00 M X 8.00 M En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con C.C.T. 12EPR0659U En La Localidad Tlanicuilco.	Tlanicuilco - Se localiza en la escuela primaria Vicente Guerrero en la localidad Tlanicuilco	Adjudicada en Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-108	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	355	0.00	384,528.76	384,528.76	384,528.76	384,528.76	384,528.76	0.00	100.00%
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)									1,482,106.60	12,238,573.57	12,238,573.57	12,238,573.57	12,238,573.57	12,238,573.57	0.00	
106	Directa	Infraestructura Básica del Sector Salud (IBS)	Rehabilitación De Centro De Salud Con Clave Clues GRIMB005583 En La Localidad Colotlipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	Colotlipa - Se localiza en la colonia España en la calle Nicolás Bravo en la localidad de Colotlipa	Adjudicada en Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-063	BRITZURDI CONSTRUCCIONES	955	0.00	373,223.46	373,223.46	373,223.46	373,223.46	373,223.46	0.00	100.00%
Total de Infraestructura Básica del Sector Salud (IBS)									0.00	373,223.46	373,223.46	373,223.46	373,223.46	373,223.46	0.00	
107	Directa	Electricidad Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación De Electrificación En La Localidad Colotlipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotlipa - Se localiza en la calle "La Manga" de la localidad Colotlipa	Adjudicada en Directa	FAISMQG-FAISMUN24-AD-039	CONSTRUYENDO YULIANA ENRIQUE VILLARRO	3,815.00	0.00	796,220.64	796,220.64	796,220.64	796,220.64	796,220.64	0.00	100.00%
Total de Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)									0.00	796,220.64	796,220.64	796,220.64	796,220.64	796,220.64	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico Financiero
108	Directa	Educación (ED)	Construcción De Banda Perimetral En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotipa Con C.C.T. 12UBH0094N En La Localidad de Colotipa.	Colotipa - Se localiza en las instalaciones de la Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular en la localidad de Colotipa	Adjudicación Directa	FAISMUN24-AD-046	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	550	0.00	760,705.02	760,705.02	760,705.02	760,705.02	760,705.02	0.00	100.00% 100.00%
Total de Educación (ED)									0.00	760,705.02	760,705.02	760,705.02	760,705.02	760,705.02	0.00	
Total									22,013,757.18	163,824,190.88	163,824,190.88	163,824,190.88	163,824,190.88	163,824,190.88	0.00	

 Autorizó
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
2024-2027

 Vo. Bo. 
C. Cinthia Mayvelin Gil
Hernandez TURA
Sindica Procuradora Municipal
2024-2027

 Elaboró
Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras
GUERRERO
2024-2027

 Elaboró
C.P. Yuridell Rodríguez Cortes
Tesorera Municipal
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
2024-2027

 Revisó.
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
GUERRERO
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
QUECHULTENANGO,
GUERRERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercida	Físico
1	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve De Las Calles Afectadas Por El Fenomeno Meteorológico Huracan John En La Localidad De Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en diversas calles de la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-01	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	7,214.00	0.00	1,173,434.74	1,173,434.74	1,173,434.74	1,173,434.74	0.00	100.00%	100.00%
2	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve Del Rio Huacapa Del Km 36+300.00 Al Km 40+000.00 En La Localidad San Martin, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	San Martin - Se localiza en la localidad de San Martin	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-02	CONSTRUCTOR A. COMERCIALIZA DORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR	1,146.00	0.00	1,722,028.76	1,722,028.76	1,722,028.76	1,722,028.76	0.00	100.00%	100.00%
3	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve Del Rio Huacapa Del Km 40+000.00 Al Km 42+000.00 En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-03	CESFRA	7,214.00	0.00	1,153,593.00	1,153,593.00	1,153,593.00	1,153,593.00	0.00	100.00%	100.00%
4	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve Del Rio Huacapa Del Km 42+000.00 Al Km 44+000.00 En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-04	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL	7,214.00	0.00	1,177,332.41	1,177,332.41	1,177,332.41	1,177,332.41	0.00	100.00%	100.00%
5	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve Del Rio Huacapa Del Km 44+000.00 Al Km 47+500.00 En La Localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-05	MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	7,214.00	0.00	1,165,802.15	1,165,802.15	1,165,802.15	1,165,802.15	0.00	100.00%	100.00%
6	Directa	Urbanización (URB)	Desazolve Del Rio Huacapa Del Km 48+000.00 En La Localidad Coscamila, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Coscamila - Se localiza en la localidad de Coscamila	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-06	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	697	0.00	833,022.34	833,022.34	833,022.34	833,022.34	0.00	100.00%	100.00%



Municipio de Quechultenango, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	SUB ejercici	Físico	Financiero
7	Directa	Urbanización (URB)	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad Rancho Zótico, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	Rancho Zótico - Se localiza en la localidad Rancho Zótico	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-07	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	955	0.00	370,674.78	370,674.78	370,674.78	370,674.78	370,674.78	0.00	100.00%	100.00%
8	Directa	Urbanización (URB)	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Benito Juarez De La Localidad Colotipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotipa - Se localiza en la calle Benito Juárez de la localidad Colotipa	Adjudicación Directa	MQG051-FORTAMUN24-ADJ-08	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	3,815.00	0.00	391,163.45	391,163.45	391,163.45	391,163.45	391,163.45	0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)									0.00	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	0.00		
Total Programa									0.00	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	7,987,051.63	0.00		

Autorizó
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional
MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
2024-2027

Vó. Bo
C. Cintia Mayvelin Gil
Hernández, Jefe de Unidad de
Sindica Procurador Municipal
GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
C.P. Yuri Delia Rodríguez Cortes
Tesorera Municipal
TESORERÍA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.

Reporte de avance físico -financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Fondo General de Participaciones

No. P/Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercici	Físico
1	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Centro En La localidad Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Quechultenango - Se localiza en diversas calles de la colonia centro en la localidad de Quechultenango	Adjudicación Directa	MOG-GTO-PRODDE-2024-01	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	7,214.00	0.00	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	0.00	100.00%	100.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									0.00	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	0.00		
Total Programa									0.00	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	1,133,866.63	0.00		

Autorizó

Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional

2024-2027

Yo, Sr. G. Cinthia Mayrely Gil
Hernandez
Sindica Procuradora Municipal

2024-2027

Elaboró

Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas

2024-2027

Elaboró

C.P. Yuri Dela Rodríguez Cortes
Tesorera Municipal

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

2024-2027



Municipio de Quechultenango, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejerci	Físico	Financiero
1	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Banda Perimetral En El Centro De Salud De La Localidad Tlanicuilco, Municipio De Quechultenango, Guerrero.	Tlanicuilco - Se localiza en el centro de salud en la localidad Tlanicuilco	Adjudicación Directa	MOG-FAEISM-ADJ-2024-02	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	3,815.00	0.00	775,423.75	775,423.75	775,423.75	775,423.75	775,423.75	0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)									0.00	775,423.75	775,423.75	775,423.75	775,423.75	775,423.75	0.00		
2	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Canalización Del Escorrentimiento Hidrológico En La Calle Morelos, Localidad Colotlipa, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero.	Colotlipa - Se localiza en la calle Morelos de la colonia centro de la localidad Colotlipa	Adjudicación Directa	MOG-FAEISM-ADJ-2024-01	CESFRA	3,815.00	0.00	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	0.00	100.00%	100.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									0.00	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	1,491,090.38	0.00		
Total Programa									0.00	2,266,514.13	2,266,514.13	2,266,514.13	2,266,514.13	2,266,514.13	0.00		

Autorizó
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

Elaboró
C. Chirina Mayrelin Gil
H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Sindica Proctrafor Municipal
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

Elaboró
Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Elaboró
C. P. Yun Delí Rodríguez Cortes
Tesorera Municipal
MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
TESORERÍA
2024-2027

Elaboró
H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027



Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Formato OP-3

Fondo o Programa: Ingresos Propios

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercido	Físico
1	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción De Banda Perimetral En El Predio De Uso Común De La Localidad Zalpizaco, Municipio De Quechultenango, Guerrero	Zalpizaco - Se localiza en la localidad Zalpizaco	Adjudicación Directa	MOG-INPO2024-ADJ-N04	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	112	0.00	745,244.98	745,244.98	745,244.98	745,244.98	745,244.98	0.00	100.00%
Total de Urbanización (URB)									0.00	745,244.98	745,244.98	745,244.98	745,244.98	745,244.98	0.00	
2	Directa	Vivienda (VIV)	Para Uso Múltiple En El Panteón Municipal De Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	Quechultenango - SE ENCUENTRA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO	Adjudicación Directa	MOG-INPO2024-ADJ-N01	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	7,214.00	0.00	378,544.40	378,544.40	378,544.40	378,544.40	378,544.40	0.00	100.00%
3	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción Del "Edificio B" (Área Administrativa Y Módulo De Sanitario) En El Panteón Municipal De Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Estado De Guerrero	Quechultenango - Se encuentra en el Panteón Municipal de Quechultenango	Adjudicación Directa	MOG-INPO2024-ADJ-N02	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	7,214.00	0.00	784,979.52	784,979.52	784,979.52	784,979.52	784,979.52	0.00	100.00%
Total de Vivienda (VIV)									0.00	1,163,523.92	1,163,523.92	1,163,523.92	1,163,523.92	1,163,523.92	0.00	
4	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Plataforma En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotipa Con C.C.T. 12UBH0094N En La Localidad Colotipa	Colotipa - Se localiza en las instalaciones de la escuela preparatoria popular en la localidad Colotipa	Adjudicación Directa	MOG-INPO2024-ADJ-N03	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	763	0.00	421,445.57	421,445.57	421,445.57	421,445.57	421,445.57	0.00	100.00%
5	Complementaria	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción De Tribunales En La Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotipa Con C.C.T. 12UBH0094N En La Localidad Colotipa.	Colotipa - Se localiza en la Unidad Académica Escuela Preparatoria Popular Colotipa C.C.T. 12UBH0094N en la localidad Colotipa	Adjudicación Directa	MOG-INPO2024-ADJ-N05	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	3,815.00	0.00	603,627.43	603,627.43	603,627.43	603,627.43	603,627.43	0.00	100.00%
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)									0.00	1,025,073.00	1,025,073.00	1,025,073.00	1,025,073.00	1,025,073.00	0.00	
Total de Programación									0.00	2,933,841.90	2,933,841.90	2,933,841.90	2,933,841.90	2,933,841.90	0.00	



Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Lic. David Astudillo Morales
Presidente Municipal
2024-2027




Yo, Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
C. Cinthia Mayvelin Gil
Sindicada Hernández
Sindicada Procuradora Municipal
2024-2027



Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
Oscar Salas Rodríguez
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
2024-2027



Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
C.P. Yan Delí Rodríguez Cortes
Tesorera Municipal
2024-2027



Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO, GUERRERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027